



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

I

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENHIMENTO	DESCRiÇÃO DO LOTE
1081168-96	923399/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPÓ	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA AMAZONAS	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RUA AMAZONAS	524.149,68	% Período:	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.779,66	% Período:	21,32%	38,65%	40,03%									
1.2.	IMPLANTAÇÃO	8.002,65	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLENAGEM	16.058,44	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	279.007,86	% Período:	30,00%	70,00%										
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	183.418,23	% Período:			100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO	18.882,84	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 524.149,68				%:	21,32%	38,65%	40,03%								
				Período:	Repasso:	102.583,98	185.932,71	192.587,31							
					Contrapartida:	9.178,47	16.635,90	17.231,31							
					Outros:	-	-	-							
					Investimento:	111.762,45	202.568,61	209.818,62							
				Acumulado:	%:	21,32%	59,97%	100,00%							
					Repasso:	102.583,98	288.516,69	481.104,00							
					Contrapartida:	9.178,47	25.814,37	43.045,68							
					Outros:	-	-	-							
					Investimento:	111.762,45	314.331,06	524.149,68							

MATIPÓ
Local

quinta-feira, 23 de maio de 2024
Data

WILTON PECORA E COSTA DOS SANTOS:07026111744
Assinado de forma digital por WILTON PECORA E COSTA DOS SANTOS:07026111744
Dados: 2024.05.23 11:23:10 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: WILTON PECORA E COSTA DOS SANTOS
CREA/CAU: CREA-RJ 157674/D
ART/RRT: MG20243005351