

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Construção de contenção em solução mista de cortina atirantada e retaludamento em uma encosta vertical de aproximadamente 20m de largura por 15m de altura - projeto básico		Valor da obra: R\$ 1.651.309,56				Data: 24/07/2023				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPÓ		LOCAL: "BURACÃO" LOTEAMENTO DO CELINHO				PRAZO DA OBRA: 06 MESES				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.0	ADMINISTRATIVO LOCAL DE OBRA	FÍSICO %	5,54%	8,00%	12,00%	21,00%	25,00%	25,00%	9,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 91.407,75	R\$ 7.312,62	R\$ 10.968,93	R\$ 19.195,63	R\$ 22.851,94	R\$ 22.851,94	R\$ 8.226,70	R\$ 91.407,75
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	1,58%	100,00%						100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 26.079,93	R\$ 26.079,93						R\$ 26.079,93
3.0	TERRAPLENAGEM INICIAL - ATÉ COTA 630	FÍSICO %	3,22%	100,00%						100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 53.131,63	R\$ 53.131,63						R\$ 53.131,63
4.0	FUNDAÇÃO	FÍSICO %	8,19%		100,00%					100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 135.169,89		R\$ 135.169,89					R\$ 135.169,89
5.0	CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA	FÍSICO %	67,01%			30,00%	35,00%	35,00%		100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 1.106.518,22			R\$ 331.955,47	R\$ 387.281,38	R\$ 387.281,38		R\$ 1.106.518,22
6.0	TERRAPLENAGEM FINAL	FÍSICO %	0,99%						100,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 16.339,86						R\$ 16.339,86	R\$ 16.339,86
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO %	10,20%		25,00%				75,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 168.400,06		R\$ 42.100,02				R\$ 126.300,05	R\$ 168.400,06
8.0	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GEOTECNIA	FÍSICO %	2,88%	100,00%						100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 47.583,81	R\$ 47.583,81						R\$ 47.583,81
TOTAL		FÍSICO %	100,00%	8,12%	11,40%	21,27%	24,84%	24,84%	9,14%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 1.651.309,56	R\$ 134.107,98	R\$ 188.238,84	R\$ 351.151,09	R\$ 410.133,31	R\$ 410.133,31	R\$ 150.866,60	R\$ 1.651.309,56
Data: 24/07/2023				Eng Pedro Henrique Coelho Gardingo				MG: 238.666/D		
								CREA-		